

7. Sanierung der Goethestraße, hier: Nachtragsangebot Nr. 3 der Firma Carsten Grimmig GmbH vom 12.11.2019; Beschluss.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 12.11.2019 hat die Firma Carsten Grimmig GmbH das Nachtragsangebot Nr. 3 eingereicht.

Die Firma Carsten Grimmig begründet diesen Nachtrag mit der Bauunterbrechung aufgrund der Neuplanung und Herstellung des Bauwerks N6. Dabei handelte es sich um die Ausführungsänderung eines Schachtbauwerkes (Polygonalschacht), die Beschlussfassung hierzu erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 21.11.2019.

Gemäß dem o.a. Schreiben der Firma Carsten Grimmig konnten keine weiteren Kanalarbeiten ausgeführt werden. Die für die Baustelle Goethestraße eingesetzte Kolonne konnte auf einer anderen Baustelle der Firma Carsten Grimmig eingesetzt werden. Dadurch sind der Firma Carsten Grimmig zusätzliche Kosten für die Baustelleinrichtung, Baustellenräumung und Kennzeichnung (Verkehrswege) entstanden.

Die Mehrkosten wurden mit € 32.042,25 eingereicht, nach der Nachtragsverhandlung mit dem Büro E. Schulz GmbH wurde der Nachtrag auf € 19.732,37 reduziert. Der Nachtrag wurde am 12. Februar 2020 im Technischen Ausschuss besprochen. Herr Schröder vom Planungsbüro Schulz hat den Sachverhalt erklärt und der Ausschuss gab eine einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat ab, diesen Nachtrag in Höhe von € 19.732,37 zu beauftragen. Somit ergeht der folgende

Beschlussvorschlag:

Der Nachtrag Nr. 3, in Höhe von € 19.732,37, wird bei der Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, beauftragt. Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Goethestraße werden entsprechend angepasst.

Oe