

9. Sanierung der Goethestraße, Nachtrag 12 und 13; Beschluss.

Sachverhalt:

Nachtrag Nr. 11 befindet sich noch in der Klärung und kann daher noch nicht behandelt werden. Anders sieht dies bei den Nachträgen 12 und 13 aus, die mit Schreiben vom 15. Juli 2020 sowie 05. August 2020 durch die Firma Carsten Grimmig eingereicht wurden.

Um den Arbeitsablauf, bedingt durch die Verzögerung durch die Sicherung des Gebäudes Goethestraße 2, nicht zu stoppen, wurde in der Goethestraße ein Schacht gesetzt, so dass die Kanalarbeiten fortgesetzt werden konnten. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurde eine geänderte Anbindung dieses Schachts sowie zwei Manschetten und ein Passstück notwendig, die nicht im Leistungsverzeichnis ausgeschrieben waren. Die Kosten hierfür belaufen sich, nach Prüfung durch das Büro Schulz, auf € 5.834,64. Mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 wird die Beauftragung empfohlen.

Bei Nachtrag 13 handelt es sich um die Rücknahme von nicht erforderlichen Spundbohlen, wegen der nicht umlegbaren Telekomleitungen, sowie der verbleibenden Gurtung. Diese Leistungen stehen im Zusammenhang mit der Sicherung des Gebäudes Goethestraße 2. Die Kosten für diesen Nachtrag belaufen sich auf € 1.987,58. Das Büro Schulz empfiehlt, mit Schreiben vom 28. Oktober 2020 diesen Nachtrag zu beauftragen.

Bislang wurden die folgenden Nachträge beauftragt:

1	Polygonalschacht	31.821,39 €
2	nicht beauftragt	
3	Bauunterbrechung wegen Goethestraße 2	19.732,37 €
4	Schachtanbindung Vorfluter	9.605,04 €
5	zusätzlicher Verbau und Wasserhaltung	40.778,68 €
6	Spundung, Sicherung Goethestraße 2	100.593,08 €
7	Anschluss Feudenheimer Straße	3.747,43 €

8 und 9	Formteile und Stillstandskosten	12.851,67 €
10	Formteile	7.161,13 €

Der Sachverhalt wurde in der nichtöffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 02.Dezember 2020 vorberaten. Es erging eine einstimmige Empfehlung, die Nachträge zu beauftragen. Es ergeht daher der folgende

Beschlussvorschlag:

Anlässlich der Sanierung der Goethestraße werden die Nachträge Nr. 12 i.H.v. 5.834,64 € und Nr. 13 i.H.v. 1.987,58 € beauftragt.

Oe/Th