

### 13. Sanierung der Goethestraße, Nachtrag 11; Beschluss.

#### Sachverhalt:

Der Nachtrag 11 wurde von der Firma Carsten Grimmig bereits am 17.06.2020 eingereicht. Der eingereichte Nachtrag schließt mit € 344.100,89 ab. Aufgrund des Preises wurde nach Alternativen gesucht. Ein Teil des Nachtrags war die Entsorgung der belasteten Rohre. Dieser Auftrag wurde an die Firma BBS Linker zum Preis von € 85.434,00 vergeben. Die große Einsparung gegenüber dem Nachtragsangebot der Fa. Grimmig lag hier in der Trennung des belasteten Materials von den Bauteilen.

Da bei anderen Positionen auch Klärungsbedarf bestand war eine Nachtragsverhandlung notwendig. Hier wurde in einer Position der Einheitspreis reduziert.

Die anderen Positionen beinhalten Schachtbauteile und Kabelschutzrohre. Herr Schulz hat diesen Nachtrag dem Gremium bereits im November 2020 erläutert. Das Büro Schulz empfiehlt den nun entsprechend reduzierten Nachtrag 11 in Höhe von € 43.514,03 bei der Firma Carsten Grimmig zu beauftragen.

Bislang wurden die folgenden Nachträge beauftragt:

1	Polygonalschacht	31.821,39 €
2	nicht beauftragt	
3	Bauunterbrechung wegen Goethestraße 2	19.732,37 €
4	Schachtanbindung Vorfluter	9.605,04 €
5	zusätzlicher Verbau und Wasserhaltung	40.778,68 €
6	Spundung, Sicherung Goethestraße 2	100.593,08 €
7	Anschluss Feudenheimer Straße	3.747,43 €
8 und 9	Formteile und Stillstandskosten	12.851,67 €
10	Formteile	7.161,13 €
	Entsorgung belasteter Rohre (kein Nachtrag)	85.434,00 €
12	Manschette und Passstücke	5.834,64 €
13	Verbleib der Gurtung	1.987,58 €

Dieser Nachtrag wurde am 10. März 2021 im Technischen Ausschuss beraten, der Ausschuss gab eine einstimmige Empfehlung ab den Nachtrag zu beauftragen, es ergeht somit der folgende

**Beschlussvorschlag:**

Die Firma Carsten Grimmig, Heidelberg, wird mit dem Nachtrag 11 in Höhe von € 43.514,03 beauftragt.

Oe